



## **Tijdlijn nieuwbouw Frisius MC (2025–2027)**

De tijdlijn laat de planning van de nieuwbouw van Frisius MC zien over de periode 2025 tot en met 2027. De nieuwbouw bestaat uit meerdere bouwfasen. Sommige fasen lopen tegelijk. De belangrijkste mijlpaal is de oplevering van het nieuwe gebouw in oktober 2027.

### **Legenda (statussen)**

- Afgerond
- Lopend
- Aankomend
- Mijlpaal

### **Fase 1: Fundering en begane grondvloer**

Periode: tot en met september 2025

- Betonstort
- Begane grondvloer gereed

### **Fase 2: Ruwbouw (casco)**

Periode: juni 2025 tot maart 2026

- Prefab bouwelementen
- Verdiepingsvloeren
- Dakopbouw

### **Mijlpaal: Hoogste punt**

Moment: week 11 of 12 van 2026

Dit is het moment waarop het gebouw zijn maximale hoogte bereikt.

### **Fase 3: Gevels**

Periode: september 2025 tot november 2026

- Metselwerk
- Puien
- Gevelisolatie

## **Fase 4: De Leane en aansluiting bestaande bouw**

Periode: maart 2026 tot september 2026

- Sloop
- Staalconstructies
- Voorverbinding met de bestaande bouw

## **Fase 5: Daken**

Periode: april 2026 tot september 2026

- Glazen dakdelen
- Groendaken
- Technische installaties op het dak

## **Fase 6: Aansluiting installaties en techniek**

Periode: juni 2025 tot november 2026

- Installatie van dakapparatuur
- Liften
- Bekabeling

## **Fase 7: Afbouw**

Periode: april 2026 tot juli 2027

- Binnenafwerking per bouwdeel
- Ruimte-indeling wordt zichtbaar

### **Onderverdeling afbouw**

- Grove afbouw: april 2026 tot oktober 2026
- Fijne afbouw: juni 2026 tot juni 2027

## **Belangrijke mijlpaal: Oplevering nieuw gebouw**

Moment: oktober 2027

Het nieuwe gebouw van Frisius MC wordt dan opgeleverd.

## **Samenvatting**

De nieuwbouw van Frisius MC loopt van 2025 tot en met 2027. Meerdere bouwfasen vinden gelijktijdig plaats. Het hoogste punt wordt bereikt in het voorjaar van 2026. De oplevering van het nieuwe gebouw vindt plaats in oktober 2027.